ALTRE IMMAGINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO COMMERCIALE IN CORRIDONIA (MC) AL 19 APRILE 2012.

Posizionamento di lastre di facciata prefabbricate



MURATURE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO REI 180.



Vista interna murature



Particolare dei pz. speciali (blocchi forati)per la creazione di pilastrini rompitratta e blocchi ad U secondo la normativa antisismica D.M. 14/I/2008 (NTC 2008) .Creando specchiature di ca. mt.4x4 (HxL) ed ancoraggio alla muratura laterale ogni 40/50 cm. In altezza.



Levigatura della muratura per la successiva rasatura o semplice tinteggiatura.



Finitura con rasante b.co. (Si consiglia l'annegamento di rete per cappotto a maglia 4x4 del peso di ca. 160 gr./mq.e successiva mano di rasante (Multipor).



Altra foto



CORPO DI FABBRICA DEL MC DONALD’S CON STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO E TAMPONAMNETO CON BLOCCHI THERMO DA CM.30.



Altra vista del MC donald’s



Fissaggio di sottostruttura a supporto di lastre .





Particolari di tracce all’interno.







Particolare della rasatura armata.



Vista interna ed impianti.







Particolare infissi











