GLI ALLACCIAMENTI TEMPORANEI ENEL E ACQUA
SARANNO OPPORTUNAMENTE PREDISPOSTI
IN FASE DI ACCANTIERAMENTO

DA POSIZIONARE A 200 m
E 100 m DALL'INCROCIO
IL CIMIELLO CON
IL LIMITE DI VELOCITA' SARA' POSIZIONATO
A SEGUIRE NEI PUNTI INDICATI DALLA D.L.

LE SEGNALETICHE DEI MEZZI D'OPERA,
INTERFERENTI CON IL TRAFFICO VEICOLARE
DOVRANNO ESSERE REGOLAMENTATE
DA MOVIERI DOTATI DI PALETTA ROSSO-VERDE

GLI ALLARGAMENTI SARANNO PAVIMENTATI
PROVVISORIAMENTE SOLO CON EMBER
NON SARA' RICHIESTO IL TAPPETO D'USURA

ACCANTIERAMENTO

VIABILITA' DEVIATA

AGIP

ex S.S. 524 " LANCIANO - FOSSACESIA"
STRADA PROVINCIALE DEL FATTORE

POZZOLINI

Plazzale in asfalto

Terreno

VIA FERRILLI

FERRILLI

FOSSACESIA

VIALE DEI FREMITANI

TRAVERSA VIALE DEI FREMITANI

ATESSA

Raccordo agli accessi
privati esistenti

PREDISPORRE OPPORTUNA SEGNALETICA
CHE INDIVIDUI IL CANTIERE STRADALE
E REGOLAMENTI IL TRAFFICO VEICOLARE

FASE 1

CON L'ESECUZIONE DELLA ROTATORIA
DOVRANNO ESSERE SPOSTATI I PANNELLI
SEGNALETICI INSTALLATI SUI PORTALI ESISTENTI.
I NUOVI PANNELLI DOVRANNO RIPORTARE
LE INDICAZIONI SEGNALETICHE DEFINITIVE
DA CONCORDARE PRELIMINARMENTE CON
L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

NEW-JERSEY (BIANCO-ROSSO)

FASE 2

LE FASI LAVORATIVE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI
SOTTOSERVIZI CONCORDATE CON GLI ENTI GESTORI DOVRANNO PREVEDERE
RIUNIONE TRA D.L., ASSA PROV. COORDINATORE, IMPRESA E VARI UFFICI
IN LOCO DA MINIMIZZARE L'INTERFERENZA CON IL TRAFFICO STRADALE
(EVENTUALI IMP. SEMAFORICI TEMPORANEI, SENSI UNICI ALTERNATI, ECC.)

CON L'ESECUZIONE DELLA ROTATORIA
DOVRA' ESSERE REALIZZATA LA SEGNALETICA
ORIZZONTALE TEMPORANEA DI COLORE GIALLO

FASE 3